

Radovi na zapadnoj fasadi Sinagoge odvijali su se u više faza:

I faza- rekonstrukcija dve četvrt kupole.

Ugovor potpisan 25. aprila 2012. godine, radovi završeni 25. juna 2012. godine.

Ugovorena sredstva 3.525.173,30 dinara.

Izvođač radova „Expres servis“ d.o.o. Subotica. Sredstva je obezbedila Fondacija „SOS Sinagoga“.

II faza- rekonstrukcija 100 metara kvadratnih (udubljenje iznad četvrt kupola).

Ugovor potpisan 19. jula 2013. godine, radovi završeni 5. novembra 2013. godine.

Ugovorena sredstva 999.999,60 dinara.

Izvođač radova „Javornik“ d.o.o. Subotica. Sredstva je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

III faza- kompletna rekonstrukcija preostalih delova zapadne fasade.

Ugovor potpisan 31. decembra 2013. godine, radovi završeni 15. avgusta 2014. godine.

Ugovorena sredstva 14.569.002,88 dinara. Izvođač radova „Expres servis“ d.o.o. Subotica.

Sredstva su obezbedili Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, koji je u 2013. godini izdvojio 1.800.000 dinara, a u 2014. godini 3.400.000 dinara (ukupno 5.200.000 dinara), Svetski spomenički fond - 70.000 dolara, odnosno 6.000.000 dinara, i grad Subotica - 3.400.000 dinara.

Vitraže na Sinagogi rađeni su u radionici Stanišić, u Somboru, dok su pirogranitni elementi kompletno zamenjeni za nove, izrađene u fabrici porcelana Žolnai iz Pečuja. Ugrađena su nova hrastova vrata sa novom

bravarijom, izvršena je rekonstrukcija kamenih stepenica ispred ulaznih vrata i vraćen natpis na hebrejskom na glavnom ulazu.